

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CALLES URBANAS

Nº	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL	NOMBRE DEL SUBPROYECTO	MONTO DE CARPETA	MONTO INVERTIDO EN EL PROYECTO				RESPONSABLE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION		RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN	ORIGEN DE FONDOS	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	MODIFICACIONES	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	UBICACIÓN DEL PROYECTO
					Municipalidad	Comunidad	Otros	Total		Admon DIRECTA	Otros			EJEC	FIN	AVANCE					
1	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CALLES URBANAS		\$100,000.00	\$ 81,666.46			\$81,666.46	UNIDAD DE PROYECTOS	x		Ing. Ruperto Funes	FONDOS FODES		X	100%	02/01/2013	31/12/2013	N/A		Municipio de Delgado
1.1			Concreteado de tramo de calle Principal: Avenida los Dorados, y Pasaje Villa, Reparto del Norte, B* Aculhuaca.		\$ 18,094.71	\$ 4,548.65		\$22,643.36		x		Ing. Ruperto Funes	FONDOS FODES		X	100%	03/06/2013	31/10/2013	N/A	60 Familias	Barrio Aculhuaca, km. 4 C.T.N
1.2			Empedrado Fraguado Concreteado de Tramo de Calle Principal, Col. Guadalupe, Barrio Paleca		\$ 22,979.02	\$ 1,362.00		\$24,341.02	UNIDAD DE PROYECTOS	x		Ing. Ruperto Funes	FONDOS FODES		X	100%	06/05/2013	27/10/2013	N/A	60 Familias	Calle Principal, Col. Guadalupe, Barrio Paleca
1.3			Mejoramiento de Superficie con pavimento de concreto de Tramo de Calle Principal, Final calle Suiza, sector Col. Guadalupe – Los Alpes, Barrio San Sebastián.		\$ 12,028.87	\$ 4,382.75		\$16,411.62	UNIDAD DE PROYECTOS	x		Ing. Ruperto Funes	FONDOS FODES		X	100%	29/05/2013	30/09/2013	N/A	260 Familias	Final Calle Suiza, Col. Los Alpes, Barrio San Sebastian
1.4			Reparación de Pavimento Empedrado Concreteado de Calle principal Col. San Simón, C/ Plan del Pino.		\$ 7,381.00	\$ 1,691.00		\$ 9,072.00	UNIDAD DE PROYECTOS	x		Ing. Ruperto Funes	FONDOS FODES		X	100%	25/05/2013	31/07/2013	N/A	48 Familias	Col. San Simón, C/ Plan del Pino
1.5			Mejoramiento de Tramo de Calle Sector El Obraje Entre: Cafetalito- Filate, C/ San Laureano.		20,879.6	\$4,857.00		\$ 25,736.60	UNIDAD DE PROYECTOS	x		Ing. Ruperto Funes	FONDOS FODES		X	100%	04/01/2013	31/08/2013	N/A	1000 Habitantes	Cuesta El Filate, C/ San Laureano.
1.6			Redeadoquinado de la calle LA y LD. Residencial Santa alegría. Barrio las Victorias.		\$ 10,189.55				UNIDAD DE PROYECTOS	x		Ing. Ruperto Funes	FONDOS FODES		X	100%	09/04/2013	30/09/2013	N/A	500 Habitantes	Residencial Sanba Alegría. Barrio las Victorias.
1.7			Pavimiento, empedrado, concreteado de la calle Santa María y final pasaje las naves. Col San Antonio I. Cantón plan del pino.		\$ 4,812.50	\$5,988.61		\$10, 801,11	UNIDAD DE PROYECTOS	x		Ing. Ruperto Funes	FONDOS FODES		X	100%	10/06/2013	07/12/2013	N/A	63 familias	Col. Santa María y final pasaje las naves. Col San Antonio I. Cantón plan del pino.
1.8			Concreteado de tramo de calle: Avenidas las naves. Colonia las naves. Cantón Plan del Pino		\$ 2,939.75	\$ 2,086. 28		\$ 5, 026. 03	UNIDAD DE PROYECTOS	x		Ing. Ruperto Funes	FONDOS FODES		X	100%	08/06/2013	01/09/2013	N/A	140 familias	Colonia las Naves. Cantón plan del Pino
1.9			Mantenimiento y operación de maquina y equipo de terracería		\$ 35,290.79	\$ 160,097.75		\$ 147,270.54	UNIDAD DE PROYECTOS	x		Ing. Ruperto Funes	FONDOS FODES		X	100%	02/01/2012	14/12/2013	N/A	1,500 familias	Cantón Calle Real, Cantón Plan del Pino, Cantón Milingo, cantón san José Cortez, Cantón Cabañas, Cantón San Laureano, Cantón Arenales y casco urbano